

**Časový a finanční harmonogram**

**"Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče"**

Rok			2022												2023											
Měsíc			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
Popis	Zahájení	Ukončení																								
Zahájení stavby	1.6.2022																									
Stoka A																										
Stoka A1																										
Stoka A1-1																										
Stoka A1-2																										
Stoka A2																										
Stoka B																										
Přepad z PSOV 1																										
Výtlak 1																										
Výtlak 2																										
Výtlak 3																										
Kanalizační přípojky																										
Opravy komunikací																										
PSOV 1																										
PSOV 2																										
PSOV 3																										
Ukončení stavby	2.12.2023																									
Měsíční finanční plnění bez DPH			2 300 000 Kč	2 300 000 Kč	3 200 000 Kč	5 300 000 Kč	3 900 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	0 Kč	3 300 000 Kč	2 200 000 Kč	4 400 000 Kč	2 700 000 Kč	4 500 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 095 305 Kč	2 200 000 Kč	2 500 000 Kč	0 Kč					
Roční finanční plnění bez DPH			20 000 000 Kč												27 895 305 Kč											
Cena elkem bez DPH			47 895 305 Kč																							

Termín dokončení do 550 dnů od předání a převzetí staveniště.